

COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

DETER. N. 86 REG. AREA

Oggetto: Lavori di recupero e riqualificazione del waterfront – proroga - CIG:
Z181BB7FED – CUP: E18I12001210006 –

L'anno Duemilasedici il giorno ventinove del mese di dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 18.06.2014 è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori in recupero e riqualificazione del waterfront dell'importo complessivo di €. 1.200.000,00;
- in data 29.05.2015, rep. N. 1051 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Calabria e il Comune di Montepaone per l'assegnazione di fondi PISL - POR Calabria FERS 2007/ 2013 dell'importo complessivo di €. 1.200.000,00 per la realizzazione dei "lavori di recupero e riqualificazione del waterfront";
- con determina n. 46 del 25.06.2014 è stata avviata la gara di appalto integrato mediante procedura Aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ed approvati gli atti di gara, ai sensi del Dlgs n. 163/06 e s.m.i. per l'affidamento della esecuzione di lavori, e la redazione della progettazione esecutiva, attività tecnico amministrative finalizzate alla acquisizione dei relativi pareri, redazione piano di sicurezza, mediante acquisizione del progetto definitivo;
- con determina n. 96 del 30.12.2015 l'appalto in oggetto è stato aggiudicati all'impresa RO.GU Costruzioni con sede in Via Crispi, Catanzaro;
- che in data 28.10.2016 è stato stipulato il contratto di appalto con l'impresa RO. GU Costruzioni SRL;
- che in data 04.11.2016 sono stati consegnati i lavori da parte della Direzione Lavori, da eseguirsi in giorni 45, entro la data del 19.12.2016;
- Vista la nota a firma dell'impresa RO. GU. Costruzioni S.r.l. con sede in via Crispi, 8 Catanzaro, appaltatrice dei lavori, trasmessa mezzo pec in data 29.12.2016, con la quale ha richiesto giorni 25 (VENTICINQUE) di proroga ai tempi contrattuali a causa delle avverse condizioni meteo del mese di dicembre e l'impossibilità di ricevere parte del materiale ordinato a causa dei ritardi dovuti al periodo natalizio;
- Sentita la Direzione dei lavori;
- Visto l'art. 107, comma 5 del dlgs 50 2016;
- Visto il DPR 207/2010
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D. lgs 50/2016;
- Visto l'art. 241 della Legge 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. lgs 267/2000;

- Visto il regolamento di contabilità;
- Visto il D. lgs 193/2006 nonché le linee guida in materia di trattamento dei dati personali emanate dal Garante;
- Visto il Decreto del Vice Sindaco n°4509 di prot. del 12.06.2015, di conferimento al sottoscritto delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Urbanistica;
- Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio ai sensi dell'art. 1078 del TUEL in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo pertanto necessario alcun atto integrativo;
- Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art.6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge anticorruzione n.190/2012;
- Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del DLgs 267/2000 e s.m.i;
- Ritenuta ed accertata, ai sensi del comma2 dell'art. 9 del D. L. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di Bilancio nonché con le regole di Finanza Pubblica;

DETERMINA

- 1) **di concedere una proroga di giorni 25 (venticinque) ai tempi contrattuali e di stabilire che la data per dare i lavori ultimati è fissata per giorno 23.01.2017;**
- 2) trasmettere la presente determinazione all'impresa appaltatrice dei lavori, RO.GU. Costruzioni Srl, via Crispi Catanzaro, alla Direzione dei Lavori, ai coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione;
- 3) Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione di "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti dirigenti" previo controllo della rispondenza dell'atto alle linee guida in materia di protezione di dati personali e sensibili emanate dal Garante della Privacy;
- 4) di dare atto, altresì, che Responsabile del procedimento è il sottoscritto;
- 5) L'esecuzione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente.

Montepaone 29.12.2016

Il Responsabile dell' Area Tecnica LL.PP.
(Geom. Francesco Ficchi)

VISTO: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Montepaone_____

Il Resp. dell'Ufficio Ragioneria

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 30/12/2016 al 14/01/2017

L'addetto all'albo
Rosaria Fabbio