

COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

DETER. N. 03 REG. AREA

OGGETTO: lavori di riqualificazione urbana in Montepaone Lido – Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva – CIG: 5647679425 - CUP E11B13000030006 -

L'anno Duemilaquindici il giorno quattordici del mese di gennaio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA LL. PP.

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n°5987 di prot del 01.08.2014, di conferimento al sottoscritto delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Urbanistica e lavori pubblici;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n°17 del 10/10/2014 con la quale è stato riapprovato il bilancio di previsione per l'anno 2014;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 18.03.2008 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in riqualificazione urbana e ambientale del lungomare nel quale era prevista la sistemazione delle aree circostanti lo stabilimento balneare denominato " San Luca" e per il quale erano stati acquisiti i pareri necessari in sede di conferenza di servizi come da verbali in data 21.1.2008 e 27.02.2008;

Accertato che nel suddetto progetto i lavori di sistemazione delle aree circostanti lo stabilimento balneare denominato "Lido San Luca" sono stati previsti tecnicamente e non contabilizzati nel quadro economico generale dell'opera;

- da ultimo il Comune di Montepaone è stato oggetto di un finanziamento Regionale di € 150.000,00 per la riqualificazione urbana dell'area adiacente al lungomare di Montepaone Lido;

- per quanto sopra è stato incaricato il Responsabile dell'Area Urbanistica di questo Comune Geom. Francesco Ficchi per procedere alla redazione di un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo prevedendo la sistemazione delle aree circostanti lo stabilimento balneare " Lido San Luca";

- con deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 19.04.2013 è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori in oggetto ;

-con deliberazione n. 83 del 07.05.2013 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo, redatto dal tecnico comunale Geom. Francesco Ficchi dell'importo complessivo di €. 150.000,00;

- con delibera n. 9 del 21.01.2014 è stato approvato il nuovo quadro economico redatto dal tecnico comunale Geom. Francesco Ficchi dell'importo complessivo di €. 150.000,00;

- con determina n. 22 del 10.03.2014 è stata indetta una gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di riqualificazione urbana in Montepaone Lido mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;

- in data 12.05.2014 si sono concluse le procedure di gara, aggiudicando in via provvisoria i lavori in oggetto all'impresa "SIFIL S.r.l., con sede in Sant'Andrea Jonio (CZ) via Nazionale, 90, P.I. 02685570794, Legale Rappresentante Alessandro Dominijanni, per l'importo di €. 89.910,15, oltre iva;

- con determina n. 38 del 26.05.2014 è stato affidato l'incarico per la direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Migliano Felice Francesco;

- con determina del Responsabile del Servizio n. 40 del 05.06.2014 i lavori sono stati

definitivamente aggiudicato all'impresa "SIFIL S.r.l., con sede in Sant'Andrea Jonio (CZ) via Nazionale, 90, P.I. 02685570794, Legale Rappresentante Alessandro Dominijanni, per l'importo di €. 89.910,15, oltre iva;

- in data 11. 06. 2014 sono stati consegnati i lavori sotto riserva di legge,
 - in data 31.10.2014, n. 2 di rep, è stato sottoscritto con l'impresa appaltatrice il relativo contratto di appalto;
 - con determina del responsabile del servizio n. 88 del 18.12. 2014 è stata approvato il quadro economico rimodulato dopo le risultanze di gare redatto dal geom. Francesco Ficchi;
 - il D. LL. arch. Migliano Felice Francesco, con determina n. 89 del 18.12.2014 è stato autorizzato a redigere una perizia di variante tecnica e suppletiva nell'ambito del 5%, dell'importo di contratto, ai sensi dell'art. 132 del Dlgs 163/2006, comma 3;
- Vista la perizia tecnica di variante e suppletiva a firma del D. LL. arch. Migliano Felice Francesco, che riporta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA			
A) IMPORTO LAVORI			
1) importo di contratto		89.910,15	
Atto di sottomissione perizia di variante e suppletiva entro il 5% dell'importo di contratto		4.205,68	
Importo totale lavori		94.115,83	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
1) Iva del 10 % sui lavori	10,00	9.411,58	
2) Spese Tecniche DDLL - coord. Sicurezza		13.980,00	
3) C.N.P.A.I.A	4,00	559,20	
4) IVA su Spese Tecniche e C.N.P.A.I.A.	22,00	3.198,62	
5) Incentivo Art. 92 D. Lgs.vo 163/06 (ex art. 18 L.109/94)		2.360,00	
spese di gara		157,00	
6) Imprevisti		318,80	
7) Accantonamento del 25 % su Ribasso d'asta (L.R. n.1/06 art. 9 c. 5) x fondo politiche sociali	25,00	7.037,96	
8) Economie di ribasso + IVA del 10% su tutto il ribasso		18.861,01	
Totale somme a disposizione		55.884,17	
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)			150.000,00

Ritenuta meritevole di approvazione, ;

Visto lo schema dell'atto di sottomissione, da stipularsi con la ditta appaltatrice;

VISTO il Decreto Legislativo n° 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

VISTE le norme vigenti in materia;

VISTO il Decreto Legislativo n° 267/00 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

DETERMINA

La premessa si intende qui riportata per far parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai lavori di riqualificazione urbana in Montepaone Lido, redatta dal D. LL. arch. Migliano Felice Francesco,

nell'ambito del 5%, dell'importo di contratto, ai sensi dell'art. 132 del Dlgs 163/2006, comma 3, che riporta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA			
A) IMPORTO LAVORI			
1) importo di contratto		89.910,15	
Atto di sottomissione perizia di variante e suppletiva entro il 5% dell'importo di contratto		4.205,68	
Importo totale lavori		94.115,83	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
1) Iva del 10 % sui lavori	10,00	9.411,58	
2) Spese Tecniche DDLL - coord. Sicurezza		13.980,00	
3) C.N.P.A.I.A	4,00	559,20	
4) IVA su Spese Tecniche e C.N.P.A.I.A.	22,00	3.198,62	
5) Incentivo Art. 92 D. Lgs.vo 163/06 (ex art. 18 L.109/94)		2.360,00	
spese di gara		157,00	
6) Imprevisti		318,80	
7) Accantonamento del 25 % su Ribasso d'asta (L.R. n.1/06 art. 9 c. 5) x fondo politiche sociali	25,00	7.037,96	
8) Economie di ribasso + IVA del 10% su tutto il ribasso		18.861,01	
Totale somme a disposizione		55.884,17	
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)			150.000,00

2) **di dare atto che** la somma complessiva di € 150.000,00, necessaria per la realizzazione dei lavori in oggetto trova copertura sul cap. 2994/2 del bilancio 2014;

3) **di approvare** lo schema di dell'atto di sottomissione, da stipularsi con la ditta appaltatrice dei lavori, allegato al presente atto;

4) **di dare atto che** il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell'attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

6) **di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Geom. Francesco Ficchi;

7) **Il Responsabile Unico** del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula dell'atto di sottomissione, secondo lo schema presentato;

8) **di trasmettere** la presente determinazione, al Responsabile dell'Ufficio di ragioneria per tutti i conseguenti adempimenti di competenza;

9) **Di disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio e nella sezione di "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Provvedimenti dirigenti" previo controllo della rispondenza dell'atto alle linee guida in materia di protezione di dati personali e sensibili emanate dal Garante della Privacy.

Montepaone 14.01.2015

Il Responsabile dell' Area Tecnica
(Geom. Francesco Ficchi)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.